



Entreprenörsrapport för tillståndsgiven avloppsanläggning

Fyll i hela blanketten och eventuell bilaga och skicka den/dem samt foton till vår postadress eller via e-post till kansli@dalsland.se

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare
----------------------	-----------------

Beslut från Dalslands miljö- och energikontor

Beslut från Dalslands miljö- och energikontor finns ☐ Ja ☐ Nej	Diarienummer: _____/_____. AVL
---	--------------------------------

Rapporten avser

☐ Avloppsanläggning för WC + BDT	☐ Avloppsanläggning för enbart BDT
☐ Avloppsanläggning för enbart WC	☐ Annat
Antal hushåll som anläggningen betjänar	Antal personer som nyttjar anläggningen

Placering och lägningsanvisning

☐ Avloppsanläggning anlagd enligt tillstånd
☐ Avloppsanläggning har utförts enligt lägningsanvisningar
Avvikelser från tillståndet eller lägningsanvisningar

Avloppsvattnet leds till

☐ Befintlig slamavskiljare	m ³	☐ Ny slamavskiljare	m ³
☐ Minireningsverk	☐ Sluten tank	m ³	☐ Annat _____
Fabrikat slamavskiljare:			
Fabrikat sluten tank:			
Fabrikat minireningsverk:			

Efterföljande rening

☐ Markbädd	☐ Fosforavlastning
☐ Infiltration	☐ BDT-filter
☐ Annan _____	

Dalslands miljö- & energikontor

Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
0530-93 94 30
kansli@dalsland.se
www.dalsland.se

Behandling av personuppgifter

Dalslands miljö- och energikontor sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se



Efterpolering

☐ Markbädd utan tät botten	☐ Infiltration	☐ Resorptionsdike
☐ Våtmark/damm	☐ Biofilterdike	☐ UV-filter
☐ Annan _____		

Allmänna uppgifter

Avskärande dränering har lagts djupare än schaktbotten och minst 2 meter uppströms (grundvattens flödesriktning) infiltration/markbädd		
☐ Ja	☐ Nej	☐ Annat (ange under övriga upplysningar)
Dränerings-, tak- och dagvatten är draget till annan plats än till avloppsanläggningen		
☐ Ja	☐ Nej	☐ Annat (ange under övriga upplysningar)
Vart leds utgående vatten från bädden/minireningsverket/grävattenfiltret		

9. Övriga upplysningar

Anläggningen är färdigställd (datum)	Anläggningen planeras att tas i drift (datum)

10. Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av ☐ Entreprenör ☐ Sökanden	Entreprenör
Kontaktperson	
Telefonnummer	E-postadress

Information

- Entreprenörsrapporten fylls i av sökanden och entreprenören. Båda undertecknar rapporten. Har sökande själv gjort anläggningen är det sökande som fyller i rapporten och undertecknar.
- Fastighetsägaren ansvarar för att rapporten skickas in till Dalslands miljö- och energikontor inom 3 veckor från det att avloppsanläggningen är färdigställd.
- Inkommer ingen entreprenörsrapport kommer vi att tvingas utföra en extra inspektion vilken kommer att debiteras enligt faktiskt nedlagd tid efter fastställd timtaxa.

Till entreprenörsrapporten ska bifogas

☐	Bilaga Vid anläggande av infiltration eller markbädd ska bilaga bifogas.
☐	Foton Se nedan förteckning över vilka foton som ska bifogas, beroende på anläggning.



Foton som ska bifogas entreprenörsrapporten

<u>Slamavskiljare med markbädd</u> • Slamavskiljaren där kammarindelning, in- och utlopp samt t-rör syns • Förankring (om slamavskiljare i plast eller glasfiber) • Typ av fosforavlastning (om aktuellt) • Pumpbrunn (om aktuellt) • Fördelningsbrunn (om spridarledningar) • Schaktbotten • Dräneringslager där lagrets tjocklek framgår • Uppsamlingsrör • Undre materialavskiljande skikt där lagrets tjocklek framgår • Filtreerande skikt där lagrets tjocklek framgår • Spridningslager (om spridarledningar) där lagrets tjocklek framgår, samt bild på spridarledningar. • Kassetter/moduler (om aktuellt) • Övre materialavskiljande skikt (fiberduk/isolering) • Återfyllnad där lagrets tjocklek framgår • Luftningsrör • Utsläppspunkt mot recipient • Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt <u>Minireningsverk</u> • Minireningsverket • Utsläppspunkt mot recipient • Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt • Efterpoleringssteg (om aktuellt) <u>Sluten tank</u> • Den slutna tanken • Förankring • Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt <u>Torrtoalett</u> • Bild på den installerade toaletten • Kompostanläggning (om aktuellt)	<u>Slamavskiljare med infiltration</u> • Slamavskiljaren där kammarindelning, in- och utlopp samt t-rör syns • Förankring (om slamavskiljare i plast eller glasfiber) • Typ av fosforavlastning (om aktuellt) • Pumpbrunn (om aktuellt) • Fördelningsbrunn (om spridarledningar) • Schaktbotten • Förstärkningslager där lagrets tjocklek framgår • Spridningslager (om spridarledningar) där lagrets tjocklek framgår, samt bild på spridarledningar. • Kassetter/moduler (om aktuellt) • Materialavskiljande skikt (fiberduk/isolering) • Återfyllnad där lagrets tjocklek framgår • Luftningsrör • Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt • Grundvattenrör <u>BDT-anläggning bestående av slamavskiljare</u> • Slamavskiljaren där kammarindelning, in- och utlopp samt t-rör syns • Efterföljande reningssteg • Spridarledningar (om aktuellt) • Kassetter/moduler (om aktuellt) • Luftningsrör • Utlopp (om aktuellt) • Fördelningsbrunn (om aktuellt) • Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt <u>BDT-anläggning bestående av gråvattenfilter</u> • Gråvattenfilter • Utlopp • Översiktsbild över hela avloppsanläggningen där alla delar syns tydligt
---	---

Härmed intygas att avloppsanläggningen är anlagd/utförd enligt givet beslut och ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Sökanden

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Entreprenör

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande